

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017 年 11 月 12 日 星期日	气候	夜转小雨	气温	22-27℃
监理单位动态:	监理 1 人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	施工人员 84 人, 管理 4 人				
施工机械动态:	吊车 1 辆				
施工进度情况	1. 组件堆放点, 组装夹具, 累计完成 3500 套; 1 人。 2. 5# 仓库屋面 19 人吊装及二次搬运, 搬运组件, 完成 80% 100%; 屋面槽安装, 2 人。 3. 6# 仓库屋面 5 人敷设光伏电缆。完成 90%				
检查发现的问题	4. 3# 仓库屋面 25 人安装光伏组件, 完成 55%; 4# 仓库光伏电缆管 2 人。 5. 1# 仓库外钢梯安装完成 50% 6. 钢梯架完成 40%, 即 30 米。 1. 现场巡视检查, 5# 仓库屋面 19 人吊装及二次搬运, 搬运组件, 吊装前, 对吊装的相关资料进行检查, 现场已进行安全围护; 有一个专职安全人员在现场负责指挥。 2. 现场巡视检查, 3# 仓库组件安装, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工, 确保组件安装质量。				
处理措施、意见、结果	3. 现场巡视检查, 6# 仓库屋面及 4# 仓库屋面敷设光伏电缆, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工。 4. 要求总包单位做好现场的文明施工。				
协调内容或其他	无				
记录人	张传辉		总监签阅	刘士发	