

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年11月14日 星期二	气候	多云	气温	21-25℃
监理人员动态: 监理1人			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 施工人员84人, 管理4人					
施工机械动态: 吊车1辆					
施工进度情况	1. 3#仓库22人安装组件, 完成70%; 2. 4#仓库3人, 光伏电缆穿PVC管; 3. 5#仓库7人, 线槽安装, 完成45%; 4人组件之间跨接电缆安装; 完成15%; 4. 6#仓库屋面22人吊装组件, 今日吊装完成31箱, 约15%; 5. 一次、二次预制圆形基础砌块, 8人, 完成5%; 6. 组装1#仓库共8人。				
检查发现的问题	1. 现场巡视检查, 6#仓库屋面吊装及二次搬运, 搬运组件, 吊装前, 对吊装后相关资料进行检查, 现场已进行安全防护; 有一支安全员在现场负责指挥, 监理人员进行安全巡视检查。 2. 现场巡视检查, 发现1#仓库钢梯在完工过程中, 存在施工质量问题及安全隐患, 已下发监理通知单, 要求承包单位进行整改。 3. 现场巡视检查, 3#仓库组件安装, 要求施工单位严格按照设计及规范要求进入施工, 确保组件安装与施工质量。 4. 现场巡视检查, 5#仓库线槽安装, 及组件之间跨接电缆安装, 要求承包单位严格按照设计及规范要求进入施工。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	无				
记录人	熊发辉		总监签阅	刘士发	