

监 理 日 志

工程名称:		日期	2017 年 11 月 15 日 星期三	气候	阵雨转多云	气温	21-23℃
监理单位动态: 监理 1 人				材料进场、取样见证、合格情况: 设塔吊 1 台, 累计到 货 1900 米			
施工方人员动态: 施工人员 84 人, 管理 3 人							
施工机械动态: 吊车 2 辆							
施工进度情况	1. 3# 仓库屋面安装组件, 完成 95%, 10 人。 2. 6# 仓库屋面安装组件, 28 人, 吊装、搬运及摆放完成 35% 3. 4# 仓库屋面组件之间防雷接地跨接电缆安装, 完成 10%, 3 人。 4. 5# 仓库屋面制作逆变器支架横梁, 1 人。						
检查发现的问题	5. 10 人安装夹具。 6. 设备基础砌块施工 10 人, 完成 10% 1. 现场巡视检查, 6# 仓库屋面吊装二次搬运及摆放组件, 吊装前, 对吊装与相关资料进行检查, 现场已进行安全防护; 有一专职安全人员在现场负责指挥, 监理单位现场进行安全监督。 2. 现场巡视检查, 3# 仓库屋面安装组件, 要求总包单位严格按照设计及相关规范要求进行施工, 确保组件安装质量。 3. 4# 仓库屋面组件之间防雷接地跨接电缆安装, 要求总包单位严格按照设计及相关规范要求进行施工, 确保施工质量。 4. 设备基础砌块施工, 要求施工单位严格按照设计及相关规范要求进行施工, 确保施工质量。						
处理措施、意见、结果							
协调内容或其他	无						
记录人	熊传辉			总监签阅	刘士发		