

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年11月16日 星期四	气候	晴	气温	21-27℃
监理人员动态: 监理1人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 泥工1人 钢筋4人, 管理3人					
施工机械动态: 吊车1辆					
施工进度情况	1. 4#仓库屋面2人光伏电缆穿套PVC管, 完成30%; 2. 2#仓库屋面1人安装夹具导轨, 完成35%; 3. 3#仓库屋面2人光伏电缆穿管, 完成15%; 3#仓库组件安装完成100%; 4. 5#仓库屋面2人安装光伏组件, 完成20%; 4人安装组件之间跨接电缆, 完成50%;				
检查发现的问题	5. 6#仓库屋面1人做护栏(安装护栏支架), 完成25%, 4人安装屋面线槽, 2人吊装及二次搬运组件, 完成60%; 6. 设备基础完工, 8人砌筑及绑扎钢筋, 完成15%; 7. 8人安装夹具。 1. 现场巡视检查, 2#仓库屋面安装夹具、导轨, 要求泥工单位严格按照设计及规范要求进泥工, 确保夹具、导轨安装与泥工质量。				
处理措施、意见、结果	2. 现场巡视检查, 5#仓库屋面安装光伏组件及组件之间跨接地跨接电缆安装, 要求泥工单位严格按照设计及规范要求进泥工, 并要求所有螺栓必须紧固。 3. 现场巡视检查, 6#仓库屋面吊装, 二次搬运及摆放组件, 吊装前, 对吊装的相关资料进行检查, 现场已进泥工合围护; 有一个专职安全人员在现场负责指挥。 4. 要求总包单位做好现场的安全文明施工, 对高空作业、临边作业采取相应的安全措施。				
协调内容或其他	无				
记录人	熊传祥		总监签阅	刘士发	