

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年11月18日 星期六	气候	晴转多云	气温	16-25℃
监理人员动态: 监理1人		材料进场、取样见证、合格情况: 逆变器到货2台			
施工方人员动态: 施工1人, 管理3人					
施工机械动态: 吊车1辆					
施工进度情况	1. 2#仓库屋面夹具、导轨安装, 2人, 完成100%; 光伏电缆敷设4人, 完成40%; 2. 3#仓库、5#仓库、6#仓库屋面下线排管安装分别完成30%, 3人; 3. 4#仓库屋面光伏电缆穿管施工, 4人, 完成70%; 4. 5#仓库屋面组件安装, 2人, 完成70%; 5. 6#仓库屋面组件吊装及二次搬运、分散, 20人, 完成90%; 6. 11#仓库夹具布线施工, 2人, 完成100%; 7. 基础施工7人, 一次、二次浇筑完成25%, 其余基础完成30%; 8. 夹具(1#仓库)组装下, 完成60%;				
检查发现的问题	1. 现场巡视检查, 6#仓库吊装, 二次搬运及搬运组件, 吊装前, 对吊装相关材料进行检查, 现场已进行安全围护, 有一个专职安全人员在现场负责指挥, 监理人员在现场进行安全监督。				
处理措施、意见、结果	2. 现场巡视检查, 2#仓库屋面夹具、导轨安装, 光伏电缆敷设, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工, 所有螺栓必须紧固, 光伏电缆严禁拖在屋面上。 3. 现场巡视检查, 5#仓库屋面组件安装, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工, 同时, 要求做好对工人的安全技术交底工作。				
协调内容或其他	无				
记录人	郭传辉		总监签阅	刘士发	