

监 理 日 志

工程名称:		气候	天气	气温	12-16℃
日期	2017年11月19日 星期日				
监理单位动态:	监理1人		材料进场、取样见证、合格情况: 逆变器到货3台		
施工方人员动态:	电工人员9人, 管理3人				
施工机械动态:	吊车1辆				
施工进度情况	1. 5#仓库屋面安装光伏组件, 18人, 完成98%; 组件之间 2. 3#仓库屋面电缆安装, 完成98%; 2人安装屋面线槽, 完成95%。 3. 6#仓库屋面4人安装组件之间跨接电缆, 完成5%。 4. 11#仓库安装夹具、导轨, 16人, 完成65%。 5. 2#仓库光伏电缆敷设完成60% (15人); 16人吊装及二次搬运组件, 完成13%。 6. 设备基础(7个设备基础)浇筑混凝土。				
检查发现的问题	1. 在设备基础浇筑混凝土前进行检查, 对基础模板、钢筋、断面尺寸等进行检查, 基础钢筋是符合设计及规范要求。在设备基础浇筑混凝土时, 进行旁站, 要求施工单位严格按照规范要求施工, 要求施工单位浇筑混凝土时, 应分层浇筑, 并用振捣棒振捣密实。 2. 现场巡视检查, 对屋面光伏组件的安装进行抽查, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工。 3. 要求施工单位做好对吊装作业、临边作业等危险性较大施工的安全防护措施, 保障施工的安全。				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	李传辉		总监签阅	刘士发	