


监 理 日 志

工程名称:

日期	2017 年 11 月 20 日 星期二	气候	多云	气温	13-17℃
监理人员动态: 监理 1 人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 施工 9 人, 管理 3 人					
施工机械动态: 吊车 1 辆, 曲臂 1 辆					
施工进度情况	1. 1#仓库 9 人安装夹具; 吊装导轨, 夹具完成 50%; 夹具、导轨安装完成 5%。 2. 2#仓库 22 人二次搬运组件及摆板, 完成 35%; 3. 3#仓库 3 人光伏电缆穿套 PVC 保护管, 完成 30%; 4. 5#仓库屋面固定 PVC 保护管, 1 人 5. 6#仓库屋面固定夹具组件, 23 人, 完成 30% 6. 基础 (前支 7 个) 施工, 8 人, 完成 50%; 一次、二次 检查完成 95% 7. 下屋面结构施工 3 人。				
检查发现的问题	1. 现场巡视检查, 1#仓库屋面吊装夹具、导轨, 吊装前, 对吊装相关资料进行检查, 现场已进行安全围护, 有一个专职安全人员在现场进行安全指挥。 2. 现场巡视检查, 6#仓库屋面安装组件, 要求施工单位严格按照设计规范要求进入施工, 确保组件安装与施工进度, 并要求施工单位做好组件成品保护工作。 3. 现场巡视检查, 4#仓库屋面下弦桁架安装, 要求施工单位严格按照设计规范要求进入屋面下弦桁架安装施工。				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人			总监签阅	