

监 理 日 志

工程名称:		日期	2017年11月21日 星期二	气候	多云	气温	14-19℃
监理单位动态: 监理1人 施工方人员动态: 泥工人员87人, 管理3人 施工机械动态: 吊车1辆, 曲臂机1辆				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	1. 1#仓库屋面夹具、导轨定位放线, 完成50%, 9人组装1#/2#屋面夹具。 2. 2#仓库屋面吊装, 二次搬运、摆放组件, 完成65%, 16人。 3. 屋面桁架安装, 3人, 完成10%。 4. 3#仓库屋面光伏电缆穿管, 6人, 完成50%; 5. 6#仓库, 2人, 安装固定组件, 完成60%。 6. 11#仓库, 5人, 敷设光伏电缆。 7. 设备基础施工(砌砖), 8人, 完成45%。一、二次预制桩基础完成95%。						
检查发现的问题	1. 现场巡视检查, 2#仓库屋面吊装、二次搬运及摆放组件, 吊装前, 对吊装与相关资料进行检查, 有一专职安全人员在现场负责指挥。 2. 现场巡视检查, 6#仓库安装光伏组件, 要求施工单位严格按照设计及相关规范要求施工, 确保组件安装与施工质量。 3. 现场巡视检查, 2#仓库屋面上三层配电箱未做防雷接地处理, 要求施工单位立即进行整改。 4. 现场巡视检查, 2#仓库屋面主接线槽, 要求施工单位严格按照设计及相关规范要求施工并施槽安装施工。						
处理措施、意见、结果	1. 现场巡视检查, 2#仓库屋面主接线槽, 要求施工单位严格按照设计及相关规范要求施工并施槽安装施工。 2. 现场巡视检查, 2#仓库屋面主接线槽, 要求施工单位严格按照设计及相关规范要求施工并施槽安装施工。						
协调内容或其他	无						
记录人	王传将			总监签阅	刘士发		