

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017 年 11 月 22 日 星期三	气候	多云	气温	13-21℃
监理人员动态: 监理 1 人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 施工人员 87 人, 管理 3 人					
施工机械动态: 吊车 1 辆					
施工进度情况	1. 11# 仓库屋面吊装及二次搬运、摆放组件, 20 人, 完成 50%; 敷设光伏电缆, 5 人, 完成 98%。 2. 6# 仓库屋面安装光伏组件, 21 人, 完成 78%; 3. 3# 仓库光伏电缆穿管, 2 人, 完成 78%; 2 人防雷接地局				
检查发现的问题	线搬运、摆放, 完成 5%。 4. 2# 仓库, 4 人组件之间接地线(跨接处)安装, 完成 15%; 屋面线槽安装, 3 人, 完成 30%; 5. 做 基础 备基础(砌墙)完工, 10 人。 6. 1# 仓库屋面安装夹具、导轨, 15 人。 1. 现场巡视检查, 11# 仓库屋面吊装、二次搬运及摆 放组件, 吊装前, 对吊装后相关资料进行检查, 有一个 专职安全人员在现场负责指挥。 2. 现场巡视检查, 6# 仓库屋面安装组件, 要求 施工单位严格按照设计及相关要求施工, 确保 施工质量。要求施工单位将所有螺栓紧固。 3. 现场巡视检查, 2# 仓库屋面线槽安装, 要求 施工单位严格按照设计及相关要求施工, 确保 施工质量, 并要求施工单位做好线槽内防雷接地处理。 4. 现场巡视检查, 1# 仓库屋面安装夹具、导轨, 要				
处理措施、意见、结果	求施工单位严格按照设计及相关要求施工。				
协调内容或其他	无				
记录人			总监签阅		