

监 理 日 志

工程名称:		气候	多云	气温	13-19℃	工程名称
日期	2017年11月23日 星期四		气候	材料进场、取样见证、合格情况		
监理单位动态: 监理1人						
施工方人员动态: 泥工人员8人, 管理3人						
施工机械动态: 吊车1辆						
施工进度情况	1. 1#仓库屋面夹具、导轨安装, 已完10%, (27人); 1#仓库屋面夹具、导轨安装, 已完10%, (27人); 2. 2#仓库屋面4人安装组件之间跨接电缆, 已完4%; 2#仓库屋面4人安装组件之间跨接电缆, 已完4%; 3. 5#仓库屋面2人光伏电缆穿管; 5#仓库屋面2人光伏电缆穿管; 4. 6#仓库屋面2人安装护栏横杆, 3人穿光伏电缆; 6#仓库屋面2人安装护栏横杆, 3人穿光伏电缆; 5. 11#仓库吊架组件, 完75%; 11#仓库吊架组件, 完75%; 6. 基础泥工7人, 累计完80%; 7. 逆变器架体制作, 已完50个。					施工进度情况
检查发现的问题	1. 现场巡视检查, 6#仓库屋面安装组件, 要求泥工单位严格按照设计及相关规范要求对组件进行安装, 经抽检, 6#仓库组件安装质量基本能满足相关要求。					检查发现的问题
处理措施、意见、结果	2. 现场巡视检查, 1#仓库屋面安装夹具、导轨, 要求泥工单位严格按照设计及相关规范要求对夹具及导轨进行安装, 确保施工质量。 3. 现场巡视检查, 2#仓库屋面跨接电缆安装, 要求泥工单位严格按照设计及相关规范要求对跨接电缆进行安装, 并要求泥工单位做好跨接电缆的接地保护工作, 且所有连接必须按照设计要求采用螺栓连接。					处理措施、意见、结果
协调内容或其他	4. 现场巡视检查, 要求泥工单位尽快完善, 1#、2#及11#仓库的安全围护工作, 保证现场施工的安全性。 无					协调内容或其他
记录人	张传将		总监签阅	刘士发		