

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017 年 11 月 24 日 星期 五	气候	小雨转多云	气温	13-16℃
监理单位动态: 监理 1 人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 3 名工人 74 人, 管理 4 人					
施工机械动态: 吊车 1 辆					
施工进度情况	1. 1# 仓库屋面夹具、导轨安装完工, 17 人, 完成 35% ; 2. 2# 仓库屋面组件之间跨接电缆安装, 17 人; 组件安装固定 20 人。 3. 3# 仓库光伏电缆穿管 4 人。 4. 5#、6# 仓库吊装逆变器, 5# 仓库 25 台, 6# 仓库 25 台已全部安装完成。 5. 11# 仓库屋面槽钢安装, 11 人, 完成 50%。 6. 3#、4#、5#、6# 仓库屋面下檩条已与之檩条接通, 室外桁架完成 85%。				
检查发现的问题	1. 现场巡视检查, 1# 仓库屋面夹具、导轨安装, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工, 所有螺栓必须紧固。并要求施工单位做好采光带周边安全防护工作。 2. 现场巡视检查, 2# 仓库屋面组件之间跨接电缆安装, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工, 确保施工质量。 3. 现场巡视检查, 5# 仓库、6# 仓库屋面吊装逆变器, 吊装前, 对吊装的相关资料进行检查, 现场有一个支腿安全人员在现场负责指挥。 4. 现场巡视检查, 11# 仓库屋面槽钢安装, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工, 并要求施工单位做好槽钢防腐接地施工。				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	郭传辉		总监签阅	刘士发	