

监 理 日 志

工程名称:		气候	晴	气温	14-18℃	工程名称
日期	2017年11月25日 星期六		材料进场、取样见证、合格情况			日期
监理人员动态: 监理1人			开关柜到货一台			监理
施工方人员动态: 施工1人 8人						施工
施工机械动态: 吊车1辆						施工
施工进度情况	1. 1#仓库屋面 12人安装夹具、导轨, 完成45%; 5人光伏电缆敷设, 完成40%; 2. 11#仓库屋面 4人安装檩条, 完成98%; 4人组件之间跨接电缆安装, 完成15%; 14人吊装及二次搬运. 摆放组件, 完成95%; 3. 2#仓库屋面 20人安装组件, 完成60%; 4. 6#仓库屋面 2人安装护栏, 完成55%; 2人安装逆变器, 完成17台. 5. 6人组装轻块; 4人制作逆变器架体.					施工进度情况
检查发现的问题	1. 现场巡视检查, 1#仓库屋面安装夹具、导轨, 光伏电缆敷设, 要求施工单位严格按照设计规范要求施工, 确保施工质量. 2. 现场巡视检查, 14人吊装及二次搬运. 摆放组件, 吊装前, 对吊装的相关资料进行检查, 有一个支取安全人员在现场负责指挥. 3. 现场巡视检查, 2#仓库屋面安装组件, 要求施工单位严格按照设计规范要求施工, 确保施工质量. 4. 现场巡视检查, 6#仓库屋面安装临边护栏, 要求施工单位严格按照设计规范要求施工, 并严格要求施工单位在临边作业时, 做好工人安全交底安全防护措施, 工人必须按要求悬挂安全带.					检查发现的问题
处理措施、意见、结果	1. 现场巡视检查, 1#仓库屋面安装夹具、导轨, 光伏电缆敷设, 要求施工单位严格按照设计规范要求施工, 确保施工质量. 2. 现场巡视检查, 14人吊装及二次搬运. 摆放组件, 吊装前, 对吊装的相关资料进行检查, 有一个支取安全人员在现场负责指挥. 3. 现场巡视检查, 2#仓库屋面安装组件, 要求施工单位严格按照设计规范要求施工, 确保施工质量. 4. 现场巡视检查, 6#仓库屋面安装临边护栏, 要求施工单位严格按照设计规范要求施工, 并严格要求施工单位在临边作业时, 做好工人安全交底安全防护措施, 工人必须按要求悬挂安全带.					处理措施、意见、结果
协调内容或其他	无					协调内容或其他
记录人	郭伟辉		总监签阅	刘士发		