

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017 年 11 月 26 日 星期 日	气候	晴	气温	13-21℃
监理人员动态:	监理 1 人		材料进场、取样见证、合格情况: 光伏电缆到货		
施工方人员动态:	施工 人员 8 人				
施工机械动态:	吊车 2 辆				
施工进度情况	1. 1# 仓库屋面光伏、导轨安装, 16 人, 完成 55%; 4 人 光伏电缆敷设, 完成 50%; 吊装及二次搬运组件, 完成 5%, 16 人; 2. 2# 仓库屋面 21 人安装组件, 完成 65%; 20 人吊装及二次搬运组件。				
检查发现的问题	3. 5# 仓库屋面吊装扁钢支架。 4. 6# 仓库屋面逆变器安装 2 人, 完成 100%; 分散屋顶 2 人; 5. 11# 仓库屋面组件之间跨接电缆安装, 完成 40%; 1. 现场巡视检查, 1# 仓库屋面光伏、导轨安装, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工, 确保施工质量。要求所有螺栓必须紧固。 2. 现场巡视检查, 1# 仓库屋面及 2# 仓库屋面吊装及二次搬运、摆风组件, 吊装前, 对吊装后相关资料进行核查, 有一书取安全人员在现场负责指挥。 3. 现场巡视检查, 2# 仓库屋面安装组件, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工, 确保组件安装与施工质量。 4. 现场巡视检查, 逆变器架安装施工, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	无				
记录人	赵传辉		总监签阅	刘士发	