

监 理 日 志

工程名称:		气候	晴	气温	18-24℃
日期	2017 年 11 月 27 日 星期二		材料进场、取样见证、合格情况		
监理人员动态: 监理 1 人			箱变 (1250 KVA) 到货一台		
施工方人员动态: 施工 人员 85 人					
施工机械动态: 吊车 1 辆 日 房 房 1 辆					
施工进度情况	1. 5# 仓库屋面逆变器安装, 由 安装完成 13 台, 2 人; 护栏安装, 2 人, 完成 80%; 光伏线穿保护管, 3 人, 完成 70%;				
检查发现的问题	2. 6# 仓库屋面安装配电箱, 3 人, 完成 100% (5 台); 逆变器外小线槽安装, 2 人, 完成 100%; 护栏安装完成 100%;				
	3. 3# 仓库屋面护栏安装完成 20%, 2 人。 4. 2# 仓库屋面组件安装 19 人, 完成 95%; 5. 1# 仓库屋面组件吊装 16 人, 完成 25%; 夹具、导轨安装 16 人, 完成 70%; 光伏线敷设 5 人, 完成 60%; 线槽安装 3 人, 完成 5%。 6. 逆变器底座制作与防腐处理 4 人。 7. 设备基础做接地角钢打入地下, 2 人。(50x5)				
处理措施、意见、结果	1. 现场巡视检查, 1# 仓库屋面吊装组件, 及二次搬运、摆放组件, 吊装前, 对吊装的相关资料进行检查, 现场已进行安全防护, 有一个专职安全人员在现场负责指挥				
协调内容或其他	2. 现场巡视检查, 屋面进行护栏的安装, 要求施工单位严格按照设计规范要求施工, 并要求做好工人的安全防护措施, 必须按要求系安全带。				
	3. 现场巡视检查, 2# 仓库屋面组件安装, 要求施工单位严格按照设计规范要求施工, 确保施工质量。				
记录人	赵传峰		总监签阅	刘士发	