

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017 年 11 月 28 日 星期二	气候	晴	气温	18-25℃
监理人员动态:	监理 1 人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	泥工人员 85 人				
施工机械动态:	吊车 1 辆, 履带车 1 辆				
施工进度情况	1. 1# 仓库屋面 12 人 夹具、导轨安装, 完成 98%; 20 人 吊装及二次搬运组件, 完成 45%; 3 人 线槽安装, 完成 35%; 4 人 安装组件之间跨接电缆安装, 完成 10%; 2. 11# 仓库屋面 19 人 安装组件, 完成 80%; 3. 主桥架安装 2 人; 4. 逆变器箱体制作与防腐处理, 4 人。 5. 6# 仓库屋面 2 人 安装线槽 6. 3# 仓库 2 人 屋面护栏安装。				
检查发现的问题	1. 现场巡视检查, 1# 仓库屋面吊装组件, 及二次搬运、摆放组件, 吊装前, 对吊装后相关资料进行检查, 现场已进行安全围护, 有一个专职安全人员在现场负责指挥。				
处理措施、意见、结果	2. 现场巡视检查, 1# 仓库屋面夹具、导轨安装, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工, 确保所有螺栓必须紧固。 3. 现场巡视检查, 11# 仓库屋面组件安装, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工, 确保组件安装与施工质量。 4. 现场巡视检查, 6# 仓库屋面线槽安装, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工。				
协调内容或其他	并要求施工单位做好线槽与防雷接地处理。 无				
记录人	李传祥		总监签阅	刘士发	