

监 理 日 志

工程名称:		气候	晴	气温	21-28℃
日期	2017年11月29日 星期三		材料进场、取样见证、合格情况		
监理人员动态: 监理1人			材料进场、取样见证、合格情况		
施工方人员动态: 电工人员85人					
施工机械动态: 吊车2辆、吊臂车1辆					
施工进度情况	1. 5#仓库屋面2人安装逆变器, 完成50%; 2人整理线路 采用螺栓连接; 2. 3#仓库屋面11人吊装及搬运逆变器。 3. 4#仓库屋面4人安装护栏, 完成98%; 4. 11#仓库屋面下网桥架安装, 2人, 完成5%; 5. 1#仓库屋面1人安装组件, 完成5%; 4人安装组件之 间跨接电缆, 完成35%; 22人吊装及二次搬运组 件, 完成60%; 6. 逆变器架付制作及防腐处理, 4人。 7. 设备基础做防雷接地处理, 焊接屋面接地网, 并 做防腐处理, 8人。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果	1. 现场巡视检查, 5#仓库屋面安装逆变器, 要求施工 单位严格按照设计及规范要求施工, 确保逆变器 安装质量。 2. 现场巡视检查, 3#仓库屋面吊装及搬运逆变器, 1#仓库屋面吊装及二次搬运组件, 吊装前, 对吊车及 司机人员进行安全技术交底, 现场已用安全警戒 带进行安全围护, 并提前对工人做好安全技术交 底工作, 现场有一名安全专职人员在现场负责指挥。 3. 现场巡视检查, 设备基础防雷接地网焊接 及防腐处理(漏铁及角钢), 要求施工单位做好焊接 及防腐处理(不小于2倍)及焊接处防腐工作。 元				
协调内容或其他					
记录人	夏传祥		总监签阅	刘士发	