

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年11月30日 星期四	气候	晴	气温	15-24℃
监理人员动态:	监理1人	材料进场、取样见证、合格情况: 高、低压电缆到货(已全部到货)。			
施工方人员动态:	施工人员85人				
施工机械动态:	吊车2辆, 履带车1辆				
施工进度情况	1. 1#仓库屋面22人搬运、吊装组件, 完成74%; 21人安装组件, 完成24%; 4人敷设光伏电缆, 完成98%; 4人安装临边护栏, 完成60%; 2. 11#仓库屋面4人安装屋面线槽, 完成95%;				
检查发现的问题	3. 5#仓库屋面敷设交流电缆, 1人, 完成75%; 剥剥皮器处小线槽安装2人。 4. 线槽安装采用焊接连接; 逆变器架付制作马防酸处理。 5. 设备基础浇筑砂浆抹灰。 1. 现场巡视检查, 5#仓库屋面敷设(3x25mm²)交流电缆, 要求施工单位严格按照设计及规范要求进场施工, 确保电缆转弯半径满足设计及规范要求。				
处理措施、意见、结果	2. 现场巡视检查, 1#仓库屋面吊装及二次搬运组件和逆变器, 吊装前, 对吊车及司机人员后相关证件进行检查, 吊装区域已用安全警示线进行安全围护, 并提前对工人做好安全技术交底工作, 现场有一个支杆安全人员在现场负责指挥安全工作。 3. 现场巡视检查, 11#仓库屋面安装线槽及屋面下桁架, 要求施工单位严格按照设计及规范要求进场施工。				
协调内容或其他	4. 现场巡视检查, 1#仓库屋面安装组件, 要求施工单位严格按照设计及规范要求进场安装施工, 并要求施工单位做好对工人的安全防护措施。				
记录人	耿传辉	总监签阅	刘士发		