

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017 年 12 月 2 日 星期 六	气候	晴	气温	15-23℃
监理单位动态:	监理 1 人	材料进场、取样见证、合格情况: 箱变 (1250kVA) 到货一台			
施工方人员动态:	施工人员 85 人				
施工机械动态:	吊车 2 辆, 升降车 1 辆				
施工进度情况	1. 1# 仓库屋面 20 人吊装及搬运组件, 完成 98%; 4 人安装临边护栏, 完成 45%; 4 人组件之间接地线安装, 完成 45%; 2. 2# 仓库屋面 8 人敷设交流电缆 (3x25mm²), 完成 95%。 3. 逆变器架付制作及防腐处理, 完成 98%;				
检查发现的问题	4. 5# 仓库屋面组件接地线安装, 完成 85% 6 人, 完成 75%; 5. 6# 仓库屋面, 从逆变器引出的线槽后敷设管安装, 4 人, 完成 85%; 6. 3# 仓库屋面 安装 2 人安装逆变器, 完成 5%, 交流电箱下而线槽面安装 2 人; 1. 现场巡视检查, 1# 仓库屋面吊装组件及二次搬运, 吊装前, 对吊车及司机人员进行相关证件进行检查, 吊装区域已用安全警示线进行安全围护, 并提前对工人做好安全技术交底工作, 现场有一个专职安全员在现场负责指挥安全工作。				
处理措施、意见、结果	2. 现场巡视检查, 1# 仓库屋面线槽安装, 要求施工单位严格按照设计规范要求要求进行施工, 确保施工质量。 3. 现场巡视检查, 2#、3# 仓库屋面交流电缆敷设, 要求施工单位严格按照设计规范要求进行现场电缆敷设及施工, 并确保电缆敷设后转弯半径满足规范要求 (不小于 15D)。				
协调内容或其他	4. 现场巡视检查, 2# 仓库屋面安装临边护栏, 要求施工单位严格按照设计规范要求进行现场施工, 并要求施工单位做好工人安全防护措施, 保障工人安全施工。 无				
记录人	王传将	总监签阅	刘士发		