

监 理 日 志

工程名称:		气候	晴	气温	16-23℃	工程名称
日期	2017 年 12 月 3 日 星期日					日期
监理单位动态:	监理 1 人		材料进场、取样见证、合格情况 外线 (3X120mm ²), 120m 到场			监理单位
施工方人员动态:	施工 人员 85 人 + 2 人					施工
施工机械动态:	吊车 1 辆 履带车 1 辆					施工
施工进度情况	1. 5#、6# 仓库屋面敷设交联电缆 (3X240mm ²), 完成 85%; 120m 2. 6# 仓库屋面铺设防雷接地扁铁, 4 人, 完成 20%; 3. 5# 仓库送变电室安装 3 人, 完成 10%; 导线槽改用螺栓固定, 完成 15%; 4. 2# 仓库屋面 2 人安装送变电室, 完成 90%; 4 人安装檐边 拉线, 完成 98%; 4 人光伏电缆穿管, 完成 98%; 5. 一、二次预制舱基础绑扎钢筋及埋管, 8 人。 6. 3#、4# 仓库屋面 4 人安装 (3 回路) 线槽, 完成 50%; 7. 1# 仓库屋面安装组件 20 人, 完成 48%; 8 人组件之间 接地线安装, 完成 55%。 1. 现场巡视检查, 5#、6# 仓库屋面敷设交联电 缆, 要求总包单位严格按照设计及规范要求进 行施工, 确保施工质量。 2. 现场巡视检查, 一、二次预制舱基础绑扎 钢筋, 要求施工单位严格按照设计及规范 要求进行钢筋绑扎施工。 3. 现场巡视检查, 1# 仓库屋面安装组件, 要 求施工单位严格按照设计及规范要求自行组 件后安装施工, 保证组件安装后施工质量。 4. 要求总包单位加强现场安全管理, 安全 员管理, 确保现场施工安全性。 无					施工进度情况
检查发现的问题						检查发现的问题
处理措施、意见、结果						处理措施、意见、结果
协调内容或其他						协调内容或其他
记录人	耿传辉		总监签阅	刘士发		