

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年12月5日 星期二	气候	晴	气温	13-21℃
监理单位动态:	监理1人		材料进场、取样见证、合格情况		
施工方人员动态:	3名工人 85人				
施工机械动态:	吊车1辆 云梯2辆 升降机1辆				
施工进度情况	1. 3#、4#仓库拉高至电缆, 2#仓库敷设3x240mm²电缆, 完成78%; 2. 1#仓库屋面21人安装组件, 完成75%; 2人安装逆变器, 完成100%; 2人安装线槽, 完成20%; 4人安装组件之间连接地线, 完成65%;				
检查发现的问题	3. 8人绑扎一、二次预制的基础钢筋, 支模板; 4. 6#仓库屋面彩钢瓦铁架安装(焊接), 4人, 完成50%; 5. 3#、4#接逆变器光伏电缆, 4人, 完成5%; 6. 2#仓库屋面安装汇流箱, 2人, 完成50%; 1. 现场巡视检查, 2#、3#、4#仓库敷设电缆, 要求总包单位严格按照设计及规范要求施工, 确保施工质量。				
处理措施、意见、结果	2. 现场巡视检查, 1#仓库屋面安装组件, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工, 并做好对工人安全、技术交底工作及落实相关的安全防护措施。 3. 现场巡视检查, 6#仓库屋面焊接彩钢瓦铁架, 要求总包单位严格按照设计及规范要求施工, 焊接搭接不小于2倍, 并要求总包单位采取有效防护措施防止焊渣对屋面造成破坏。				
协调内容或其他	4. 现场巡视检查, 要求施工单位完善屋面采光带的安全围护, 尽快将屋面之上光伏组件安装完成。				
记录人	王传峰		总监签阅	刘士发	