

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017 年 12 月 6 日 星期三	气候	晴	气温	13-22℃
监理人员动态: 监理 1 人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工 人员 85 人					
施工机械动态: 履带 1 辆, 云梯 2 辆.					
施工进度情况	1. 6# 仓库屋面焊接防雷接地扁铁, 完成 75%; 2. 5# 仓库屋面敷设通讯电缆, 完成 98%; 3. 4# 仓库屋面敷设逆变器光伏电缆, 4 人, 完成 55%; 4. 8 人浇筑第一、二次预制板基础。 5. 11# 仓库光伏电缆安装接头, 完成 65%; 6. 2# 仓库屋面敷设逆变器下雨水槽, 完成 50%; 2 人做防水拉框, 完成 98%; 7. 1# 仓库屋面 17 人安装组件, 完成 80%; 敷设光伏电缆, 完成 70%; 2 人安装逆变器;				
检查发现的问题	1. 现场巡视检查, 6# 仓库屋面焊接防雷接地扁铁, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工, 焊接时必须满焊, 搭接不小于 2 倍, 并要求施工单位在焊接时做好对屋面的保护措施。 2. 现场巡视检查, 5# 仓库屋面敷设通讯电缆, 1# 屋面敷设光伏电缆, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工, 确保电缆敷设质量。 3. 1# 仓库屋面安装组件, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工, 确保组件安装质量。 4. 现场巡视检查, 2# 仓库屋面雨水槽, 临边安装护栏, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工, 并做好安全防护措施。				
处理措施、意见、结果	1. 现场巡视检查, 6# 仓库屋面焊接防雷接地扁铁, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工, 焊接时必须满焊, 搭接不小于 2 倍, 并要求施工单位在焊接时做好对屋面的保护措施。 2. 现场巡视检查, 5# 仓库屋面敷设通讯电缆, 1# 屋面敷设光伏电缆, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工, 确保电缆敷设质量。 3. 1# 仓库屋面安装组件, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工, 确保组件安装质量。 4. 现场巡视检查, 2# 仓库屋面雨水槽, 临边安装护栏, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工, 并做好安全防护措施。				
协调内容或其他	无				
记录人	熊辉		总监签阅	刘士发	