

# 监 理 日 志

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |    |                |     |        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|-----|--------|
| 工程名称:              |                                                                                                                                                                                                                                                          | 气候 | 晴              | 气温  | 13-23℃ |
| 日期                 | 2017年12月7日 星期四                                                                                                                                                                                                                                           |    | 材料进场、取样见证、合格情况 |     |        |
| 监理人员动态: 监理1人       |                                                                                                                                                                                                                                                          |    |                |     |        |
| 施工方人员动态: 87人       |                                                                                                                                                                                                                                                          |    |                |     |        |
| 施工机械动态: 吊车1辆, 吊臂1辆 |                                                                                                                                                                                                                                                          |    |                |     |        |
| 施工进度情况             | <p>1. 1#仓库屋面4人安装组件之间接地线, 完成98%; 15人安装组件, 完成95%; 2人安装逆变器, 完成85%;</p> <p>2. 一次、二次预制板基础砌块墙;</p> <p>3. 敷设下屋面交流电缆, 16人。</p>                                                                                                                                   |    |                |     |        |
| 检查发现的问题            | <p>4. 3#仓库屋面逆变器接地线4人, 完成10%;</p> <p>5. 11#仓库屋面2人安装护栏, 完成65%;</p> <p>6. 6#仓库屋面4人安装防雷接地扁铁, 完成90%;</p> <p>7. 2人安装逆变器进线电缆。</p> <p>1. 现场巡视检查, 1#仓库屋面安装组件, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工, 确保组件安装与施工质量。</p> <p>2. 现场巡视检查, 1#仓库安装逆变器, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工, 确保所有螺栓必须紧固。</p> |    |                |     |        |
| 处理措施、意见、结果         | <p>3. 现场巡视检查, 一次、二次预制板基础砌块墙, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工砌块墙砌筑施工。</p> <p>4. 现场巡视检查, 11#仓库屋面安装护栏, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工, 并要求做好工人安全防护措施。</p>                                                                                                                          |    |                |     |        |
| 协调内容或其他            | 无                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                |     |        |
| 记录人                | 王波峰                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 总监签阅           | 刘七发 |        |