

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017 年 12 月 10 日 星期 四	气候	晴	气温	11-22℃
监理单位动态:	监理 1 人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	工人 12 人, 管理 10 人				
施工机械动态:	吊车 1 辆				
施工进度情况	1. 砌砖预制桩基础砖墙及砖墙抹灰以; 2. 预制桩基础上安装工字钢及工字钢焊接, 防腐施工 7 人; 3. 吊装 (一次、二次) 预制桩 (30T), 17 人, 完成; 吊装 3# 箱变, 17 人, 完成;				
检查发现的问题	4. 7# 屋面今天无施工; (屋面施工处于暂停状态); 1. 检查预制桩基础砖墙砌块情况及砖墙抹灰情况, 要求施工单位严格按照设计规范要求施工, 确保施工质量。 2. 检查工字钢安装、焊接、防腐施工, 要求施工单位严格按照设计规范要求施工。经检查, 其质量满足相关要求。 3. 吊装预制桩及 3# 箱变, 吊装前, 承包单位已完成对司机、车辆证件收集及核对工作, 并已对相关人员进行安全交底, 吊装方案已完成报审, 监理单位在旁站旁站, 承包单位安全员及项目经理在旁全程指挥。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	无				
记录人	熊传辉		总监签阅	刘士发	