

监 理 日 志

工程名称:					
日期	2017年12月12日 星期二	气候	晴	气温	14-21℃
监理人员动态: 监理1人 施工方人员动态: 管理人员8人, 工人16人 施工机械动态: 云梯2部			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 和物业管理 人 人员(2人), 对6#仓库屋面已经完修及修及破损部位进行察看. 验收. 2. 今天处于停工状态, 现场无人施工, (园区内); 3. 外线敷设多(院)电缆, 敷设敷设完500米, 16人				
检查发现的问题	1. 和物业管理人员(2人), 对6#仓库屋面已经完修及修及破损部位进行察看. 验收, 合格. 2. 现场巡视检查, 外线敷设多(院)电缆, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工. 3. 在园区内进行检查, 确认今天无人施工. 4. 整理监理资料.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	无				
记录人	李传辉		总监签阅	刘士发	