

# 监 理 日 志

|            |                                                                                         |    |                 |     |           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----|-----------|
| 工程名称:      |                                                                                         | 气候 | 3月              | 气温  | 13.0-16.0 |
| 日期         | 2007年12月15日 星期五                                                                         |    | 材料进场、取样见证、合格情况: |     |           |
| 监理单位动态:    | 监理人员                                                                                    |    |                 |     |           |
| 施工方人员动态:   | 施工方人员                                                                                   |    |                 |     |           |
| 施工机械动态:    | 无                                                                                       |    |                 |     |           |
| 施工进度情况     | 1. 3#逆变器接线, 4人, 完成80%.<br>2. 5#、6#、7#逆变器接线, 2人, 完成10%.<br>3. 新架电缆接线6人, 完成2%.            |    |                 |     |           |
| 检查发现的问题    | 4. 1#井底面光伏支架4人, 完成1%.<br>5. 3#逆变器线敷设2人, 完成20%.<br><br>1. 整体进度, 有待提高.<br>2. 逆变器口注胶问题及处理. |    |                 |     |           |
| 处理措施、意见、结果 | 1. 各基础面光伏支架及逆变器口, 需严格按照设计<br>及规范施工, 确保注胶质量.<br>4. 20#逆变器, 增加大逆变器功率.                     |    |                 |     |           |
| 协调内容或其他    | 无                                                                                       |    |                 |     |           |
| 记录人        | 熊伟光                                                                                     |    | 总监签阅            | 刘七发 |           |