

监 理 日 志

工程名称:		日期	2017 年 12 月 16 日 星期六	气候	晴	气温	12℃ - 18℃
监理人员动态: 巡视队 施工方人员动态: 电工人员 52 人 施工机械动态:				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	1. 3#、4#、5#、6# 仓库附近箱变接线。 2. 2#、3# 仓库屋面逆变压器接线。 3. 3#、4# 仓库屋面汇流箱接线。 4. 1# 仓库屋面光伏线穿管。						
检查发现的问题	5. 基础盖板、箱变踏步完工。 6. 5# 仓库 - 3# 仓库、3# 仓库 - 11# 仓库电缆敷设。 7. 一二次预制仓(开闭所), 固定物切割 8. 3# 4# 5# 6# 华为逆变压器调试 9. 一二次预制仓 二次设备完工 10. 3#、6# 仓库屋面组件接地线完工。 11. 1# 2# 仓库之间顶管完工。 12. 11# 仓库外线完工。						
处理措施、意见、结果	1. 现场巡视检查, 要求施工单位 2#、3#、4# 逆变压器、汇流箱接线完工中, 要严格按照设计及规范要求进场施工, 确保施工质量。 2. 现场巡视检查, 要求总包单位与监理单位加强现场施工质量监督工作, 确保所有施工都符合设计要求进场施工。						
协调内容或其他	无						
记录人	熊传辉 张小明		总监签阅		刘士发		