

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年12月23日 星期六	气候	晴	气温	11℃-20℃
监理单位动态:	监理1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	3名工人5人				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 箱变高至侧接线, (1#、3#、11#仓库附近), 完成80%; 2. 1#、3#、11#仓库附近设备基础踏步抹灰, 完成90%; 3. 11#仓库附近设备基础, 抹灰完成, 完成75%; 4. 11#仓库旁开关柜设备接线调试, 完成100%; 5. 1#、11#仓库屋面防雷接地线安装, 完成90%; 6. 2#、4#仓库屋面防雷接地施工, 完成85%; 7. 3#、5#仓库屋面防雷接地, 完成80%; 8. 4#仓库屋面检修通道安装施工, 完成5%; 9. 4#、5#、6#仓库线槽安装盖板, 完成80%; 10. 1#、2#仓库				
检查发现的问题	1. 现场巡视检查, 箱变高至侧接线, 要求施工单位严格按照设计规范要求施工进度, 确保施工质量。 2. 现场巡视检查, 1#、3#、11#仓库附近设备基础抹灰, 要求施工单位严格按照设计规范要求施工进度, 确保施工质量。 3. 现场巡视检查, 仓库屋面防雷接地镀锌扁铁施工, 要求施工单位严格按照设计规范要求施工进度, 确保防雷接地镀锌扁铁施工质量。 4. 现场巡视检查, 要求施工单位加大对现场安全文明施工力度。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李路辉		总监签阅	刘士发	