

监 理 日 志

工程名称:		气候	晴	气温	13℃ - 24℃
日期	2017 年 12 月 25 日 星期二		材料进场、取样见证、合格情况:		
监理人员动态: 监理 1 人					
施工方人员动态: 电工 1 人, 5 2 人					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 箱变高至侧接线, (11# 解除), 完成 100%; 2. 全部基础踏步及抹灰, 所有电缆沟完成 100%; 3. 基础护栏, 主杆框架完成 100%; 4. 开关柜设备调试, 贴标, 检修, 完成 80%; 5. 屋面防雷接地 (5#、6# 有), 完成 75%; 6. 屋面检修通道安装完成, 完成 45%; 7. 屋面 屋面下线桥架安装盖板, 完成 85%; 8. 外线施工, 完成 50%;				
检查发现的问题	1. 现场巡视检查, 箱变高至侧接线, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工, 确保箱变高至侧接线施工质量。				
处理措施、意见、结果	2. 现场巡视检查, 全部基础踏步及抹灰完成, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工。 3. 现场巡视检查, 要求施工单位在动火作业之前必须向公司工程管理部门办理好动火作业证, 并做好现场安全防护措施。 4. 现场巡视检查, 屋面 屋面下线桥架安装盖板, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工。				
协调内容或其他	进行施工。				
记录人	张传辉		总监签阅	刘士发	