

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年12月26日 星期二	气候	晴	气温	11℃-23℃
监理人员动态:	监理1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	泥工人员52人				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 开关站并网验收, 清理卫生, 完成80%; 2. 设备基础场地整平, 盖电缆沟盖板, 完成100%; 3. 基础护杆加焊, 完成60%; 4. 开关柜设备调试, 贴标识牌, 完成80%;				
检查发现的问题	5. 屋面防雷接地, 3#和11#仓库屋面, 完成85%; 6. 3#仓库屋面安装检修通道, 完成80%; 7. 11#仓库屋面下网桥架安装, 完成100%; 1. 现场巡视检查, 基础护杆镀锌钢管加焊, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工, 确保焊接质量。 2. 现场巡视检查, 开关柜设备调试, 贴标识牌, 要求施工单位在设备调试过程中, 严格按照要求进行调试, 并做好安全防护措施。 3. 现场巡视检查, 屋面防雷接地镀锌扁铁安装, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工。 4. 现场巡视检查, 11#仓库屋面下网桥架安装, 要求施工单位在屋面下网桥架安装过程中, 做好安全防护措施, 并派专人看护。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王德辉		总监签阅	刘七发	