

监 理 日 志

工程名称:		日期: 2017 年 12 月 27 日 星期三		气候: 晴	气温: 13-21℃
监理人员动态: 监理 1 人 施工方人员动态: 施工 人员 52 人 施工机械动态:				材料进场、取样见证、合格情况:	
施工进度情况	1. 开关柜设备调试, 贴标识牌, 收拾卫生, 完成 100% 2. 设备基础场地平整, 场地硬化, 完成 100%; 3. 基础拉柱加焊, 完成 85% 4. 屋面防雷接地镀锌扁铁安装, 完成 85% 5. 3# 仓库屋面走道板安装, 完成 85% 6. 4#、5#、6# 仓库屋面安装线槽盖板, 完成 100% 7. 外网施工, 完成 80%				
检查发现的问题	1. 现场巡视检查, 开关柜调试, 贴标识牌, 要求施工单位严格按照设计及规范要求进场施工。 2. 现场巡视检查, 基础拉柱加焊, 要求施工单位在动火作业之前必须到物业部门办理动火证, 并严格按照设计及规范要求进场施工。 3. 现场巡视检查, 屋面防雷接地镀锌扁铁安装, 要求施工单位严格按照设计及规范要求进场施工。 4. 外网施工, 要求供货量, 到货后必须领齐, 并先进行报审。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	熊传辉		总监签阅	刘士发	