

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年12月28日 星期四	气候	阴雨转晴 气温 10℃ - 20℃
监理人员动态:	监理1人		材料进场、取样见证、合格情况:
施工方人员动态:	施工人员52人		
施工机械动态:			
施工进度情况	1. 两千平米网壳安装完成，送电成功，完成100%。 2. 设备基础垫层 2. 设备基础场地整平、场地硬化（3#、5#仓库附近），完成80%。 3. 基础拉柱加焊（1#、3#、5#、11#仓库及走道下方），完成85%。 4. 屋面防雷接地，3#、11#仓库屋面，完成100%。 5. 3#、5#仓库屋面栏杆修缮及通道安装，完成80%。 6. 3#、4#仓库屋面线槽盒安装盖板，完成80%。 7. 外墙施工，完成100%。 8. 全程旁站两千平米网壳安装、调试、送电， 并按相关规范要求进行操作，顺利启用发包。 1. 各设备基础拉柱加焊，要求施工队伍按设计 图纸及规范要求进行施工，在动火之前，必 须到物业部门办理动火证。 2. 3#、5#仓库屋面栏杆修缮，外墙施工，要求施工 单位严格按照设计及规范要求进行施工，确 保施工质量。 3. 3#、5#仓库屋面栏杆修缮通道，要求施工队伍 按设计图纸及规范要求进行施工。		
检查发现的问题			
处理措施、意见、结果			
协调内容或其他			

记录人

董波涛

总监签阅

刘士发