

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017 年 12 月 29 日 星期五	气候	晴	气温	11-23℃
监理人员动态: 监理 1 人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 施工 1 人 员 52 人					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 14、11#仓库屋面组件安装, 完成 100% 2. 14#仓库屋面风流畅通支架下副风槽安装, 完成 60% 3. 设备基础场地整平、场地硬化, 完成 100% 4. 基础拉接加焊, 完成 60%				
检查发现的问题	5. 14#仓库屋面组件接地线安装, 完成 80% 6. 3#、11#仓库屋面防雷接地镀锌扁铁安装, 完成 90% 7. 3#、5#仓库检修通道安装, 完成 100% 8. 14# 2#、3#仓库屋面风槽盖板安装, 完成 70% 1. 现场巡视检查, 风槽安装, 要求施工单位严格按照设计规范要求施工。 2. 现场巡视检查, 设备基础场地硬化, 要求施工单位严格按照设计规范要求施工, 确保施工质量。 3. 现场巡视检查, 14#仓库屋面组件接地线安装, 要求施工单位严格按照设计规范要求施工, 并做好安全警示标识。 4. 现场检查, 14#、23#号用电电表已经开始走字。				
处理措施、意见、结果	元				
协调内容或其他	元				
记录人			总监签阅		