

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年12月30日 星期六	气候	晴	气温	12-22℃
监理单位动态:	巡查1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	砼工人员52人				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 1#仓库屋面PVC落水管安装, 完成80% 2. 基础护拦加焊, 完成70% 3. 1#仓库屋面组件接地线安装, 完成80% 4. 3#、5#仓库屋面检修通道安装, 完成80% 5. 3#、4#屋面线槽安装盖板, 完成65%				
检查发现的问题	1. 现场巡视检查, 基础护拦加焊, 要求施工单位在动火作业之前及时向园区物业部门办理动火证, 并在动火作业时现场派专职安全人员看护, 落实安全防护措施, 持证现场安全施工。 2. 现场 现场巡视检查, 1#仓库屋面组件接地线安装, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工, 确保施工质量。 3. 现场巡视检查, 3#、5#仓库屋面安装检修通道, 要求施工单位严格按照设计及规范施工, 并做好安全防护措施。 4. 要求总包单位尽快将施工资料进行完善, 及时上报监理单位审查。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	无				
记录人	张传辉	总监签阅	刘士发		