

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017 年 12 月 31 日 星期日	气候	晴	气温	11-23℃
监理人员动态: 监理 1 人 施工方人员动态: 泥工 1 人 42 人 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 1# 仓库屋面瓦流箱逆变器线槽安装, 完成 90%; 2. 基础护栏加焊, 完成 80%; 3. 3#、11# 仓库屋面防雷接地 镀锌扁钢安装, 完成 90%; 4. 3#、5# 仓库屋面检修通道安装, 完成 85%; 5. 4# 仓库屋面线槽盖板安装, 完成 100%;				
检查发现的问题	1. 现场巡视检查, 基础护栏加焊, 要求泥工单位在动火作业前, 向厂区物业部门先办理好动火证, 现场电焊动火施工, 必须派有专人看护, 并做好安全防护措施。并要求所有护栏焊接必须满焊, 并按要求做好防腐防锈处理。				
处理措施、意见、结果	2. 现场巡视检查, 3#、11# 仓库屋面防雷接地镀锌扁钢安装, 要求泥工单位严格按照设计及规范要求施工, 确保泥工质量。 3. 现场巡视检查, 4# 仓库屋面线槽安装, 要求泥工单位严格按照设计及规范要求施工。				
协调内容或其他	无				
记录人	李传辉		总监签阅	刘士发	