

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年01月01日 星期一	气候	晴	气温	12-14℃
监理人员动态: 监理1人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 施工人员42人					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 1#屋面风流畅送变器线槽安装, 完成95%; 2. 基础护栏加焊, 完成85%; 3. 1#仓库屋面组件接地线安装; 4. 3#、11#仓库屋面防雷接地镀锌扁铁安装, 完成100%; 5. 3#、5#仓库屋面检修通道安装, 完成90%; 6. 11#仓库屋面线槽安装盖板, 完成100%.				
检查发现的问题	1. 现场巡视检查, 1#屋面风流畅送变器线槽安装, 要求施工单位严格按照设计及规范要求进场施工, 确保施工质量。 2. 现场巡视检查, 基础护栏加焊, 要求施工单位在动火作业之前, 先向厂内物业部门办理动火证, 现场(电焊)动火施工, 必须派专人看护, 并做好安全防护措施。 3. 3#、11#仓库屋面防雷接地镀锌扁铁安装, 要求施工单位在安装防雷接地镀锌扁铁严格按照设计及规范要求进场施工。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	无				
记录人	张传祥	总监签阅	刘士发		