

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年01月02日 星期二	气候	晴	气温	11℃-15℃
监理人员动态: 监理 1人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 施工 人员 42人					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 1#仓库屋面瓦统筒送支器下之线槽安装, 完成100%; 2. 基础护栏加焊, 完成90%; 3. 1#仓库屋面防雷接地镀锌扁铁安装, 完成100%; 4. 2#、1#仓库屋面检修通道安装, 完成20%; 5. 1#仓库屋面线槽安装盖板, 完成20%;				
检查发现的问题	1. 现场巡视检查, 屋面线槽及盖板安装, 要求施工单位严格按照设计及规范要求进一步施工, 确保施工质量。 2. 基础护栏加焊, 要求施工单位在动火作业前, 提前向厂内物业部门办理动火证, 并派专人看护, 确保动火作业的安全性。				
处理措施、意见、结果	3. 现场巡视检查, 2#、1#仓库屋面安装玻璃轻钢桁架, 要求施工单位严格按照设计及规范要求进一步施工, 并加强现场防护措施。 4. 现场巡视检查, 1#仓库屋面安装防雷接地镀锌扁铁, 要求施工单位严格按照设计及规范要求进一步施工。				
协调内容或其他					
记录人	郭伟峰		总监签阅	刘士发	