

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年01月03日 星期三	气候	晴	气温	16-27℃
监理单位动态:	监理1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	泥工人员35人				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 基础护栏加焊, 完成93%; 2. 1#仓库屋面组件接地线安装, 完成80%; 3. 1#仓库屋面防雷接地镀锌扁铁安装; 4. 2#、11#仓库检修通道安装, 完成40%; 5. 1#仓库屋面线槽安装盖板, 完成40%;				
检查发现的问题	1. 现场巡视检查, 基础护栏加焊, 要求泥工单位在动火作业前, 提前向厂内物业部门办理动火证, 并派专人看护, 确保动火作业的安全性。				
处理措施、意见、结果	2. 现场巡视检查, 1#仓库屋面组件接地线安装, 要求泥工单位严格按照设计及规范要求施工。 3. 现场巡视检查, 1#仓库屋面线槽安装盖板, 要求泥工单位严格按照设计及规范要求施工。 4. 现场巡视检查, 2#、11#仓库检修通道安装, 要求泥工单位严格按照设计及规范要求施工。				
协调内容或其他	无				
记录人	熊传祥		总监签阅	刘士发	