

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018 年 01 月 04 日 星期四	气候	晴	气温	17-26℃
监理单位动态:	监理		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	施工人員 35 人				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 基础拉接加焊, 完成 95%; 2. 1# 仓库屋面组件接地线安装, 完成 80%; 3. 2#, 1# 仓库屋面检修通道安装, 完成 40%; 4. 1# 仓库屋面线槽安装盖板, 完成 40%; 5. 5# 仓库屋面清洗系统安装, 完成 20%.				
检查发现的问题	1. 现场巡视检查, 基础拉接加焊, 要求施工单位在动火作业前, 提前向厂内物业部门办理动火证, 并派专人看护, 确保动火作业可安全性. 2. 现场巡视检查, 1# 仓库屋面组件接地线安装, 要求施工单位严格按照设计规范要求进行了施工.				
处理措施、意见、结果	3. 现场巡视检查, 1# 仓库屋面线槽安装盖板, 要求施工单位严格按照设计规范要求进行了施工. 4. 现场巡视检查, 5# 仓库屋面清洗系统安装, 要求施工单位严格按照设计规范要求进行了施工.				
协调内容或其他	无				
记录人	王传辉		总监签阅	刘士发	