

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年1月11日 星期四	气候	晴	气温	4-17℃
监理人员动态:	监理1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	施工人员35人				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 5#、6#仓库屋面防雷接地镀锌扁铁安装, 完成70%; 2. 14、11#仓库屋面检修通道安装, 完成90%; 3. 1#仓库屋面线槽盖板安装, 完成100%; 4. 1#、5#仓库屋面排水系统安装, 完成100%; 5. 11#仓库屋面气泵化安装, 完成80%; 6. 屋面垃圾清运, 完成20%; 7. 消防设施标识张贴, 完成60%;				
检查发现的问题	① 1. 现场巡视检查, 5#、6#仓库屋面防雷接地镀锌扁铁安装, 要求施工单位严格按照设计规范要求施工, 确保施工质量。 ② 2. 现场巡视检查, 14、11#仓库屋面检修通道安装, 要求施工单位严格按照设计规范要求施工, 同时, 要求将走道板进行固定牢固。 ③ 3. 现场巡视检查, 1#仓库屋面线槽盖板安装, 要求施工单位严格按照设计规范要求施工。 ④ 4. 现场巡视检查, 要求施工单位加强现场安全管理及安全措施落实情况。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	无				
记录人	郭传辉	总监签阅	刘士发		