

监 理 日 志

工程名称:		日期	2018 年 1 月 21 日 星期 四	气候	晴	气温	16-23℃
监理人员动态: 监理 1 人 施工方人员动态: 施工 1 人 15 人 施工机械动态:				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	1. 5#、6#仓库二楼梯头切割所需接地镀锌扁铁。 2. 7#屋面上线槽盖板张贴警示性标志, 完成 30%; 3. 7#屋面清洗系统安装水管, 完成 90%; 4. 4#屋面监控系统安装, 完成 50%;						
检查发现的问题	5. 7#屋面垃圾清理, 完成 80%; 6. 5#仓库屋面瓦流脊张成 45° 斜角, 完成 30%; 7. 屋面及地面设备箱缺失标识牌张贴, 完成 80%; 1. 现场巡视检查, 5#、6#仓库二楼梯头切割所需接地扁铁, 要求施工单位提前向厂区物业部门办理好动火证 并在现场做好安全防护措施。						
处理措施、意见、结果	2. 现场巡视检查, 7#屋面清洗系统安装水管, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工, 确保施工质量。 3. 现场巡视检查, 4#仓库屋面监控系统安装, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工, 确保施工质量。						
协调内容或其他	4. 现场巡视检查, 要求施工单位尽快完善 完善 竣工资料, 并将市报审资料尽快报审。 无						
记录人	郭传辉			总监签阅	刘士发		