

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 10 月 26 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 12-21℃

工程名称: 佳雪微特电机集团 984.96KW 分布式光伏屋顶发电项目

| | | |
|----------------------------|--|---|
| 监 理 工 作 情 况 | 因组件还未到货, 现场施工人员进行扁铁焊接, 提醒施工人员注意安全, 注意防火、彩钢瓦。佩戴安全帽。 | |
| 施 工 情 况 | 施 工 单 位 | 施 工 内 容 及 进 度 |
| | 浙江绿盈 电力有限 公司 | 接地环网扁铁焊接完成 15% |
| 其 它 事 项 | | |
| 本 日 现 场 监 理 人 员 | | 张赞 |
| 记 录 人: 张赞 | | 总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) : |