

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 10 月 28 日

天气: 多云

星期: 六

气温: 12-18℃

工程名称: 佳雪微特电机集团 984.96KW 分布式光伏屋顶发电项目

监 理 工 作 情 况	因组件还未到货, 现场施工人员进行扁铁焊接, 提醒施工人员注意安全, 注意防火、彩钢瓦。佩戴安全帽。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江绿盈 电力有限 公司	接地环网扁铁焊接完成 30%
其 它 事 项		
本日现场监理人员	张赞	
记录人: 张赞	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	