

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 11 月 1 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 11-22℃

工程名称: 佳雪微特电机集团 984.96KW 分布式光伏屋顶发电项目

| | | |
|----------------------------|---|---|
| 监 理 工 作 情 况 | 因组件还未到货, 现场停工待料, 施工人员全部转至阿祥现场 现场汇流箱到货 5 台, 要求施工人员注意现场材料保护。 | |
| 施 工 情 况 | 施 工 单 位 | 施 工 内 容 及 进 度 |
| | 浙江绿盈 电力有限 公司 | 因组件还未到货, 现场停工待料 |
| 其 它 事 项 | 汇流箱到货 5 台 | |
| 本 日 现 场 监 理 人 员 | | 张 贇 |
| 记 录 人: 张 贇 | | 总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) : |