

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 11 月 5 日

天气: 多云转阴

星期: 日

气温: 9-17℃

工程名称: 佳雪微特电机集团 984.96KW 分布式光伏屋顶发电项目

监 理 工 作 情 况	现场到场组件 96 箱，现场指挥施工人员进行卸装，由于未及时沟通吊车，现场未进行组件吊装及安装，明日进行组件吊装及组件安装。要求施工人员注意现场材料的保管。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	浙江绿盈 电力有限 公司	卸装组件	
其 它 事 项	现场到场组件 96 箱		
本日现场监理人员		张赞	
记录人: 张赞		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	

