

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 28 日

天气: 多云

星期: 六

气温: 12-18℃

工程名称: 阿祥重工 5682.96KW 分布式光伏屋顶发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视阿祥 C 厂房支架安装情况, 检查施工符合规范并提醒施工人员注意安全, 佩戴安全帽。和总包方一起和防水制作人员讨论防水办法 整理资料。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江绿盈 电力有限 公司	阿祥 C 厂房支架安装完成 70%	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		张赞	
记录人: 张赞		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字) :	

