

监 理 日 志

工程名称: 阿旗2182-9640分布式光伏发电项目.

日期	2017年11月26日 星期四	气候	多云	气温	6-18℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:					
施工机械动态:	顶管机进场、准备顶管				
施工进度情况	低压: 阿旗2182-9640分布式光伏发电项目. B#房顶安装导轨 预计明日安装完成, 并进行防水工作. C#房顶安装组件. 目前已大概 完成55%. 高压: 破地开挖做顶管的准备工作. 对箱变基础 加固工作				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	张斌	总监签阅			