

监 理 日 志

工程名称: 无锡隆达 44MW PV(D6)

日期	2017年11月24日 星期五	气候	多云	气温	11℃
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况: 进场汽车吊 一辆。			
施工方人员动态: 6+5+2+1+3人					
施工机械动态:					
施工进度情况	6人吊装混泥土预制块及支架等材料 5人屋面安装夹具等。 1人调整屋面检修乙炔管支架等。2人组织发现				
检查发现的问题	制直基础施工施工质量存在质量缺陷。 屋面施工人员在吸烟情况。				
处理措施、意见、结果	加强安全宣导,安全文明施工落实到实处。 制直基础施工修改设计跟图说明确认后开始施工。				
协调内容或其他					
记录人	王平	总监签阅	王平		