

监 理 日 志

工程名称: 无锡隆达4.4MW PV(26)		日期: 2017年12月14日 星期四	气候: 阴	气温: 6℃
监理单位动态:		材料进场、取样见证、合格情况: 进场电缆线.		
施工方人员动态: 2+1+3人				
施工机械动态:				
施工进度情况	2人制作电缆转角井 1人+3人分散敷设			
检查发现的问题	无			
处理措施、意见、结果	无			
协调内容或其他	下雨天屋面无施工			
记录人	成平	总监签阅	成平.	

