

监 理 日 志

工程名称: 开编路1大4.4MW PV(126)

日期	2017年12月17日 星期日	气候	小雪	气温	-2℃
监理人员动态:	材料进场、取样见证、合格情况: 进场江流箱 一辆GCL光伏组件				
施工方人员动态: 11+3+2					
施工机械动态:					
施工进度情况	11人屋面搬运组件 3人配合吊装组件 2人屋面安装电镀锌桥架				
检查发现的问题	吊装作业未穿棉马甲穿棉鞋执行				
处理措施、意见、结果	立即进行安全教育,要求施工方严格执行安全 规范文明施工教育.				
协调内容 或其他					
记录人	付平	总监签阅	付平		

