

# 监 理 日 志

工程名称: 无锡路达4(11111.PV(176))

日期	2017年12月24日 星期四	气候	微风	气温	9℃
监理人员动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 28人 + 2人					
施工机械动态:					
施工进度情况 施工部位	4人安装记流输送机 2人制变设备安装 8人电缆铺设安装 8人搬运组件 8人吊装组件				
检查发现的问题	组件安装过程中存在一系列不合格地方				
处理措施、意见、结果	加强交底宜早中午再次对下孔进行相关交底工作,并要求相关技术落实到位 安全问题不容忽视,加强安全教育务必认真				
协调内容 或其他	供电局讨验收				
记录人	丁子	总监签阅	丁子		

